

รายงานผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนูเล็ก หมู่ ๑๖	๔๗๓,๖๐๐.-	๔๗๒,๖๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๘ ม.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายศิระ หมู่ ๕	๔๙๗,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๘ ม.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ ๒	๒๓๓,๕๐๐.-	๒๓๒,๕๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๘ ม.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	เพิ่มเส้นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๔	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายอ๊อต หมู่ ๑๐	๒๕๖,๕๐๐.-	๒๕๕,๕๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๘ ม.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	เพิ่มเส้นทาง ระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมในฤดูฝน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมทางสาธารณะสายคันคลอง หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	มีไฟส่องสว่างเพิ่ม ความปลอดภัยใน การใช้ถนน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนางสาว เล็กเลียบบอเตอร์เวย์ หมู่ ๑๔	๓๖๕,๙๐๐.-	๓๖๔,๙๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนายเรียง หมู่ ๑๒	๔๑๖,๖๐๐.-	๔๑๕,๖๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย หมู่ ๑๓	๔๒๘,๐๐๐.-	๔๒๖,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๕	๑๕๕,๙๐๐.-	๑๕๔,๙๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๑ ม.ค.๖๘	๒๒ มี.ค.๖๘	ระบบประปามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งนา หมู่ ๙	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๗๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๑ ม.ค.๖๘	๒๒ มี.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอนุชิต หมู่ ๑๐	๑๐๓,๙๐๐.-	๑๐๓,๐๐๐.-	๙๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค.๖๘	๙ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านลุงหลอด หมู่ ๙	๙๔,๐๐๐.-	๙๔,๐๐๐.-	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค.๖๘	๙ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายนิคม หมู่ ๑๔	๑๓๘,๘๐๐.-	๑๓๘,๐๐๐.-	๘๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค.๖๘	๙ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยมะขามโพรง หมู่ ๗	๑๗๓,๘๐๐.-	๑๗๓,๐๐๐.-	๘๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๐ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนาย อำนาจ หมู่ ๑๓	๔๔,๙๐๐.-	๔๔,๐๐๐.-	๙๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๐ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเงิน้อย หมู่ ๑	๑๐๑,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒	๙๐,๐๐๐.-	๘๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายแป้น หมู่ ๙	๑๐๘,๐๐๐.-	๑๐๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุ้อต้อรต หมู่ ๒	๙๐,๐๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เลียบบคลอง ๓ ซ้าย หมู่ ๖	๔๙๘,๘๐๐.-	๔๙๗,๒๐๐.-	๑,๖๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้าง โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง หมู่ ๗	๓๑๘,๘๐๐.-	๓๑๗,๕๐๐.-	๑,๓๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน นายสมัย หมู่ ๘	๔๙๖,๐๐๐.-	๔๙๔,๕๐๐.-	๑,๕๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน นายพยนต์ หมู่ ๑๕	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๗,๕๐๐.-	๑,๔๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศาล เจ้า หมู่ ๑	๔๑๗,๐๐๐.-	๔๑๕,๕๐๐.-	๑,๕๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔	๔๙๘,๘๐๐.-	๔๙๗,๒๐๐.-	๑,๖๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคัน คลองท่าสาร-บางปลา ฝั่งซ้าย หมู่ ๑,๒,๓ และหมู่ ๕	๔๒๒,๐๐๐.-	๔๒๑,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เลียบบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ ๓	๔๙๖,๐๐๐.-	๔๙๔,๕๐๐.-	๑,๕๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๑ พ.ค.๖๘	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่าช้างหนองเสือ หมู่ ๑๒	๓,๑๑๒,๐๐๐.-	๒,๕๕๐,๘๙๙.-	๕๖๑,๑๐๑.-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑ เม.ย.๖๘	๒๙ มิ.ย.๖๘	มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๙	โครงการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ	๒๐,๐๐๐.-	๑๖,๖๔๓.-	๓,๓๕๗.-	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	ผู้พิการฝึกทักษะอาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ