

รายงานผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ภายในตำบลตะคร้ำเอน	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒ เม.ย.๖๗	๒ มิ.ย.๖๗	ประชาชนใช้เส้นทาง ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง สาธารณะ สายสำนักศรี – รวง กระต่าย หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๕ พ.ค.๖๗	๘ ก.ค.๖๗	ประชาชนใช้เส้นทาง ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๓	โครงการก่อสร้างหอดังประปาเหล็ก ทรงกลมแป้นในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๗ ส.ค.๖๗	๖ ต.ค.๖๗	บรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนจากการขาด แคลนน้ำอุปโภคและ บริโภค
๔	โครงการก่อสร้างหอดังประปาเหล็ก ทรงกลมแป้นในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๗ ส.ค.๖๗	๖ ต.ค.๖๗	ระบบประปาหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพดีขึ้น
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ แห่งที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๓ ส.ค.๖๗	๑๒ ต.ค.๖๗	ระบบประปาหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพดีขึ้น
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ แห่งที่ ๓	๔๓๕,๐๐๐.-	๔๓๓,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๓ ส.ค.๖๗	๑๒ ต.ค.๖๗	ระบบประปาหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพดีขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๗	โครงการปรับปรุงแนวท่อเมนประปา หมู่บ้าน สายหน้าสำนักงานขนส่ง หมู่ ที่ ๙	๑๕๙,๐๐๐.-	๑๕๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	เงินสำรองจ่าย	๑๑ เม.ย.๖๗	๒๖ พ.ค.๖๗	ระบบประปาหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพดีขึ้น
๘	โครงการปรับปรุงแนวท่อเมนประปา หมู่บ้าน สายบ้านนายแผน หมู่ที่ ๑	๑๙๕,๐๐๐.-	๑๙๔,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	เงินสำรองจ่าย	๒๔ เม.ย.๖๗	๒๔ พ.ค.๖๗	ระบบประปาหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพดีขึ้น
๙	โครงการปรับปรุงแนวท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เงินสำรองจ่าย	๑๙ มี.ค.๖๗	๑๙ มี.ค.๖๗	ระบบประปาหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพดีขึ้น
๑๐	โครงการปรับปรุงแนวท่อส่ง น้ำประปาหมู่บ้าน สายทางหลวง สนุ่น-สำนักคร้อ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๕	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๐	กองทุนไฟฟ้า	๒๘ ส.ค.๖๗	๒๖ ก.ย.๖๗	ระบบประปาหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพดีขึ้น

๒.ด้านการพัฒนาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๖	๑๘ เม.ย.๖๗	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสว่วงศ์วัฒนวรชัตติยราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สัตว์เลี้ยง สุนัขและ แมวจรจัด มีความ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า

๓.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๑๘ ม.ค.๖๗	๑๗ มี.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๑๘ ม.ค.๖๗	๑๗ มี.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๓	โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาเมือง หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๙ ม.ค.๖๗	๑๙ มี.ค.๖๗	น้ำในคลองระบายได้ อย่างดี
๔	โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ เม.ย.๖๗	น้ำในคลองระบายได้ อย่างดี
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคันคลอง ทำสาร-บางปลา หมู่ที่ ๕-๖	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๗ ก.พ.๖๗	๒๗ เม.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคันคลองสองซ้ายสองขวา หมู่ที่ ๑๒,๑๓ และ ๘	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๗ ก.พ.๖๗	๒๗ เม.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจื้อ หมู่ที่ ๑๒	๒๒๗,๔๐๐.-	๒๒๗,๐๐๐.-	๔๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตุ้ หมู่ที่ ๑๓	๒๕๑,๙๐๐.-	๒๕๐,๐๐๐.-	๑,๙๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปี้ยก หมู่ที่ ๑๔	๑๘๓,๙๐๐.-	๑๘๓,๐๐๐.-	๙๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๑๐	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๑๐	๔๙๕,๗๐๐.-	๔๙๕,๗๐๐.-	๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒ เม.ย.๖๗	๒ มิ.ย.๖๗	น้ำในคลองระบายได้ อย่างดี
๑๑	โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองบ้านจำ หมู่ที่ ๔	๓๑๐,๐๐๐.-	๓๐๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ เม.ย.๖๗	๑๗ พ.ค.๖๗	น้ำในคลองระบายได้ อย่างดี
๑๒	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนา-คลองท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ เม.ย.๖๗	๒ มิ.ย.๖๗	น้ำในคลองระบายได้ อย่างดี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกลีน หมู่ที่ ๒	๑๒๔,๗๐๐.-	๑๒๓,๐๐๐.-	๑,๗๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ เม.ย.๖๗	๒ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผ่อง หมู่ที่ ๒	๑๖๒,๐๐๐.-	๑๖๐,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ เม.ย.๖๗	๒ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน เขียวชาญ หมู่ที่ ๘	๒๒๗,๐๐๐.-	๒๒๕,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔ เม.ย.๖๗	๓ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๑๖	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายเจต หมู่ที่ ๑๓	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	เงินสำรองจ่าย	๑๑ เม.ย.๖๗	๒๖ พ.ค.๖๗	คลองระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองท่าสารฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ พ.ค.๖๗	๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๖	๔๑๐,๔๐๐.-	๔๐๑,๔๐๐.-	๙,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ พ.ค.๖๗	๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางปู้ หมู่ที่ ๑๔	๑๕๒,๐๐๐.-	๑๕๑,๕๐๐.-	๕๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ พ.ค.๖๗	๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที่ ๑๔	๒๐๗,๐๐๐.-	๒๐๖,๕๐๐.-	๕๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓ พ.ค.๖๗	๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโรงหอมเชื่อมกับเขตเทศบาลท่าเรือพระแท่น หมู่ที่ ๑๖	๒๕๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๘ พ.ค.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทุเรียน หมู่ที่ ๑๓	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๙ พ.ค.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงปาน หมู่ที่ ๑๒	๓๓๒,๗๐๐.-	๓๓๐,๐๐๐.-	๓๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๙ พ.ค.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายงยุทธ หมู่ที่ ๗	๓๘๒,๐๐๐.-	๓๘๐,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๘ พ.ค.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าเต็ง หมู่ที่ ๗	๑๑๘,๐๐๐.-	๑๑๖,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๘ พ.ค.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตุ่ย หมู่ที่ ๑	๔๘๓,๘๐๐.-	๔๘๑,๐๐๐.-	๒,๘๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๙ พ.ค.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านไก่อ๊ว หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓๑ พ.ค.๖๗	๒๙ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านนายพยนต์ หมู่ที่ ๑๕	๔๙๖,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓๑ พ.ค.๖๗	๒๙ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าบุญมี หมู่ที่ ๔	๑๗๕,๕๐๐.-	๑๗๔,๐๐๐.-	๑,๕๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๘ พ.ค.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทางในการสัญจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทิพย์ หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐.-	๔๙๓,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๙ พ.ค.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางในการสัญจร
๓๑	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒	๒๕๕,๐๐๐.-	๒๕๔,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๕ พ.ค.๖๗	๘ ก.ค.๖๗	ลดปัญหาน้ำท่วม
๓๒	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองงูหลังโรงงาน หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๕ พ.ค.๖๗	๘ ก.ค.๖๗	ลดปัญหาน้ำท่วม
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.ตะคร้ำเอน	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๒๗ มิ.ย.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	ปรับปรุงให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
๓๔	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในที่ทำการอบต.ตะคร้ำเอน	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๒๘ มิ.ย.๖๗	๒๖ ส.ค.๖๗	ปรับปรุงให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสนุ่น-ดอนตาลเสี้ยน หมู่ที่ ๑๓	๙,๙๘๕,๐๐๐.-	๙,๕๘๐,๐๐๐.-	๔๐๕,๐๐๐.-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๗ ส.ค.๖๗	๕ พ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการ ใช้เส้นทางในการ สัญจร
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านลุงเมือง หมู่ที่ ๔	๑๑๐,๐๐๐.-	๑๐๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๗ ก.ค.๖๗	๒๔ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการ ใช้เส้นทางในการ สัญจร
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำสายทุ่ง มะเดื่อ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	เงินสำรองจ่าย	๑๕ ส.ค.๖๗	๑๔ ต.ค.๖๗	ลดปัญหาการเกิดน้ำ ท่วม

๔.ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการขุดลอกคลองระบาย น้ำ สายเลียบบคลอง ๓L หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๑๕ ส.ค.๖๗	๑๔ ต.ค.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น
๒	โครงการขุดลอกคลองระบาย น้ำสายหนองครก-ทุ่งมะเดื่อ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เงินสำรองจ่าย	๑๙ ม.ค.๖๗	๑๙ มี.ค.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๓	โครงการขุดลอกคลองระบาย น้ำสายสามซ้าย หมู่ที่ ๕-๖ ถึง หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๒ เม.ย.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น
๔	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายทุ่งนา หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๒ เม.ย.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น
๕	โครงการขุดลอกคลองระบาย น้ำ สายทุ่งมะเดื่อลงคลองท่า สาร หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒	๔๙๕,๐๐๐.-	๔๙๓,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ เม.ย.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น
๖	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายทุ่งนาหนองรี หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๗ ก.ค.๖๗	๒๔ ก.ย.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น
๗	โครงการขุดลอกคลองระบาย น้ำ สายทุ่งนา หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	เงินสำรองจ่าย	๑๕ ส.ค.๖๗	๑๔ ต.ค.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น
๘	โครงการขุดลอกคลองระบาย น้ำสายทุ่งนาหลังวัดห้วยกรด หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	เงินสำรองจ่าย	๑๒ ก.ย.๖๗	๑๓ พ.ย.๖๗	คลองสามารถระบาย น้ำได้ดียิ่งขึ้น

๕.ด้านพัฒนาการเมืองการปกครอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการปรับปรุงสำรวจ ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๔๕๐,๐๐๐.-	๔๕๐,๐๐๐.-	๐	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	๗ ธ.ค.๖๖	๔ เม.ย.๖๗	เพื่อการพัฒนา รายได้ของอบต.

๖.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการปรับปรุง สวนสาธารณะตำบลตะคร้ำ เอน	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	งบประมาณ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๗	๒๗ มิ.ย.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม มากขึ้น
๒	โครงการปรับปรุง สวนหย่อมบริเวณป้ายที่ทำ การอบต.ตะคร้ำเอน	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	งบประมาณ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๗	๒๘ มิ.ย.๖๗	๒๖ ส.ค.๖๗	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม มากขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนิน โครงการ
๓	โครงการตระคร้ำเอนร่วมใจ ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ ปลา	๒๐,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	งบประมาณ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	๓ มิ.ย.๖๗	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม มากขึ้น
๔	โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	งบประมาณ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๗	๙ ส.ค.๖๗	๑๒ ส.ค.๖๗	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม มากขึ้น

ภาคผนวก

นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

นโยบายการพัฒนา ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ประกอบด้วย

นายสำรวย	อินทร์นะนิสา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
นางกัญฐมณี	บัวบาน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
นายงาม	กวางศิรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
นายอานันท์	คเชนชร	เลขานุการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

โดยได้วางนโยบายวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนไว้ ๖ ด้านดังต่อไปนี้

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- ๑.๑ ยกระดับรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ๑.๒ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑.๓ ตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ
- ๑.๔ เป็นเขตพัฒนาการเกษตรเพื่อการแปรรูปอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- ๑.๕ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร

๒. ด้านการพัฒนาสังคม

- ๒.๑ เป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด
- ๒.๒ ผู้ว่างงาน/ตกงานลดน้อยลงร้อยละ ๒๐
- ๒.๓ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภทได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ๓๕๑ คน
- ๒.๔ ประชาชนสุขภาพดีร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐

๒.๖ เป็นแหล่งวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม

๓. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ ถนนภายในหมู่บ้านได้รับการซ่อมแซมทุกปี ๆ ละ ๕ สาย

๓.๒ ราษฎรได้รับการสาธารณสุขปีละร้อยละ ๙๐

๓.๓ ถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบลได้รับการพัฒนาเป็นเส้นทางมาตรฐาน

๓.๔ มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

๓.๕ ราษฎรมีโทรศัพท์ใช้ภายในหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

๔.๑ ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนทั้งตำบลมีน้ำใช้เพียงพอ

๔.๒ เกษตรร้อยละ ๙๐ ของตำบลมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

๔.๓ แหล่งน้ำได้รับการก่อสร้าง และดูแลรักษาไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่ง

๕. ด้านพัฒนาการเมืองการปกครอง

๕.๑ ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจในบทบาททางการเมืองการปกครอง

๕.๒ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๖. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ คุณภาพน้ำ อากาศ ดิน ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขมลพิษได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๖.๒ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะทั้งตำบล

๖.๓ เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ และเมืองน่าอยู่

